

Warszawa, 21.06.2001 r.

## **Uwagi dotyczące wykonania ustawy budżetowej na rok 2001 w zakresie inwestycji wieloletnich<sup>1</sup>**

### ***Inwestycje wieloletnie samorządowych województw, powiatów i gmin***

Inwestycje wieloletnie samorządowych województw, powiatów i gmin nie występowały w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2001 r. – na podstawie przepisu art. 53 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego<sup>2</sup> inwestycje te znalazły się w kontraktach wojewódzkich, a do czasu podpisania kontraktów środki na finansowanie tych inwestycji zaplanowane zostały w rezerwie celowej (poz. 49). Rezerwa ta została zaplanowana w wysokości 1.252.942 tys. zł, w tym: na inwestycje wieloletnie – 1.074.620 tys. zł<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Informację opracowano na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r., informacji NIK i innych materiałów.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, ze zm.). „Art. 53. 1. Zawarte w ustawie budżetowej na rok 2000 inwestycje wieloletnie, finansowane z dotacji celowych na inwestycje własne samorządów w 2000 r., stają się inwestycjami wpisanymi w kontrakty z chwilą ich podpisania.

2. Do czasu podpisania odpowiednich kontraktów środki, o których mowa w ust. 1, stają się częścią rezerwy celowej na wspieranie rozwoju regionalnego w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”

<sup>3</sup> Wg Informacji o stanie realizacji kontraktów wojewódzkich w 2001 r. – Ministerstwo Gospodarki, kwiecień/maj 2002.

Wydatki tej rezerwy nie zostały zablokowane w rozporządzeniu Rady Ministrów<sup>4</sup>.

W kontraktach wojewódzkich na finansowanie z budżetu państwa samorządowych inwestycji wieloletnich przewidziano kwotę 1.025.055 tys. zł, zrealizowano natomiast 963.091 tys. zł, czyli 94%<sup>5</sup> (zob. załączona tabela). Najniższe wykorzystanie tych środków można odnotować w województwie dolnośląskim (88,7%), kujawsko – pomorskim (83,9%), małopolskim (86,8%). Natomiast w pełni wykorzystano środki z budżetu państwa w województwach: lubelskim (99,9%), warmińsko – mazurskim (100%) i zachodniopomorskim (100%).

W kontraktach wojewódzkich ujęte zostało 56 samorządowych inwestycji wieloletnich (zob. załączona tabela), przy czym zgodnie z przepisami<sup>6</sup>, kontynuacja finansowania i rozliczenie tych inwestycji następuje według wartości kosztorysowych nie większych niż określone w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r. zwaloryzowanych wyłącznie przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników wzrostu cen.

### ***Inwestycje wieloletnie państwowych jednostek i zakładów budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców***

---

<sup>4</sup> Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001. (Dz. U. Nr 125, poz. 1373, ze zm.)

<sup>5</sup> Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno kwota zaplanowana w rezerwie celowej w wysokości 1.074.620 tys. zł, jak i kwota wykorzystana była znacznie niższa od potrzeb na realizację inwestycji samorządowych w 2001 r. wynikających z ustawy budżetowej 2000 r. które w warunkach roku 2000 wynosiły 1.698.520 tys.zł.

<sup>6</sup> § 8a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 – 2002 (Dz. U. Nr 122, poz. 1326, ze zm.).

Załącznik nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2001 zawierał 31 inwestycji wieloletnich państwowych jednostek i zakładów budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców.

Na finansowanie realizacji tych inwestycji zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 638.687 tys. zł. Kwota ta została w ciągu roku zwiększona o 94.308 tys. zł środkami z rezerw celowych<sup>7</sup> oraz w wyniku wewnętrznych przeniesień wydatków dokonanych przez dysponentów<sup>8</sup> – łącznie do wysokości 732.995 tys. zł.

Głównie w wyniku blokady wydatków w wysokości 120.168 tys. zł zrealizowane dotacje wyniosły 612.827 tys. zł, przy czym z uwagi na dość późny termin dokonania blokady (październik 2001 r.) można przypuszczać, że być może przynajmniej część tych środków i tak pozostałaby nie wykorzystana. Z analizy kwot blokad i zobowiązań w odniesieniu do poszczególnych inwestycji wynika, że na 16 inwestycji, których dotyczyły blokady:

- 10 miało na koniec roku zobowiązania, ale w kwotach znacznie mniejszych od blokad (6 inwestycji), w kwotach zbliżonych do blokad (3 inwestycje: Areszt Śledczy w Piotrkowie, Al. Prymasa 1000 - lecia w Warszawie, Szpital MSW w Białymstoku), większych od blokady (1 inwestycja: rozbudowa szpitala w Olsztynie).
- 6 inwestycji nie posiadało zobowiązań: zbiornik wodny Topola, drogowe przejście w Dorohusku, zbiornik wodny Kozielno, przejście graniczne Zwardoń Myto oraz w Kuźnicy, Autostrada Wrocław - Gliwice.

W 2001 r. realizowano pięć nowych inwestycji wieloletnich: przejścia graniczne w Dorohusku, Kuźnicy i Zwardoniu, realizowane w ramach „Strategii zintegrowanego zarządzania granicą” oraz Biblioteka UW we Wrocławiu i Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka. Analizując realizację wydatków budżetu państwa na rzecz tych inwestycji w 2001 r. warto zwrócić uwagę że:

---

<sup>7</sup> Z trzech rezerw na usuwanie skutków powodzi (poz. 6 i 7 oraz zmienione przeznaczenie części rezerwy w poz. 61).

<sup>8</sup> Decyzją Ministra Obrony Narodowej (1.200 tys. zł) na rzecz CSK WAM w Warszawie i Ministra Zdrowia (500 tys. zł) na rzecz Instytutu Hematologii w Warszawie.

- tylko środki na drogowe przejście graniczne w Kuźnicy zostały przekazane i wykorzystane w pełnej wysokości (brak też zobowiązań na koniec roku).
- na przejście graniczne w Dorohusku przekazano wprawdzie zaledwie 39,1% planowanej dotacji (na planowane 8.000 tys. zł zablokowano 4.873 tys. zł), ale na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania ani roboty wykonane lecz nie zafakturowane.
- na budowę przejścia granicznego Zwardoń – Myto przekazano 58,3% planowanej dotacji (tj. 6.067 tys. zł, a 4.333 tys. zł zablokowano), ale z uwagi na brak na koniec roku zobowiązań i nie zafakturowanych robót można przyjąć, że dokonana blokada odbyła się bez istotnej szkody dla inwestycji.
- inwestycja budowy Biblioteki Głównej UW we Wrocławiu była w początkowym stadium realizacji: pozyskane środki wydatkowano głównie na dokumentację i jak się wydaje zablokowanie części dotacji (550 tys. zł czyli 55% dotacji) mimo niewielkich zobowiązań na koniec roku zapewne nie zaszkodziło realizacji tej inwestycji.
- wyjaśnienia wymaga sytuacja z finansowaniem Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka: przekazano 39,1% planowanej dotacji (planowano 6.909 tys. zł, a **przekazano 2.700 tys. zł**, zablokowano 4.209 tys. zł), na koniec roku pozostały **zobowiązania w kwocie 1.920 tys. zł**, natomiast **wydatki poniesione** na rzecz inwestycji to tylko **28 tys. zł** – jak zatem została wykorzystana kwota 2.672 tys. zł ze środków przekazanych z budżetu państwa?

Ponadto analizując przebieg finansowania inwestycji wieloletnich w 2001 r. warto zwrócić uwagę na następujące inwestycje:

- Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Akademii Medycznej w Łodzi gdzie mimo zrealizowania pełnej kwoty dotacji (15.080 tys. zł) na koniec roku pozostały zobowiązania (1.500 tys. zł),
- Pas startowy na lotnisku Katowice – Pyrzowice gdzie przekazano i wykorzystano pełną kwotę dotacji (13.741 tys. zł), a także środki własne – brak na koniec roku zobowiązań, a zatem można przyjąć, że realizacja i finansowanie są wzajemnie dostosowane.

- Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na rzecz którego zrealizowana została w 100% planowana dotacja (34.643 tys. zł), a mimo to na koniec roku odnotowano zobowiązania w wysokości 6.905 tys. zł.

Zgodnie z ustawą budżetową w 2001 r. miały być zakończone cztery inwestycje wieloletnie:

- dwa zbiorniki wodne Topola i Kozielno. Nie zakończono ich realizacji w 2001 r., przewiduje się że nastąpi to w 2002 r.
- autostrada A4 Wrocław – Gliwice. Jest na etapie rozliczania końcowego, pozostałe prace nie będą finansowane z budżetu państwa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2001 r. zablokowano 19.442 tys. zł, tj. 7% środków planowanych na rzecz tej inwestycji i nie odnotowano zobowiązań na koniec roku.
- Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Jest w ustawie budżetowej na 2002 r. do zakończenia w bieżącym roku.

## **Konkluzje**

Biorąc pod uwagę fakt, że decyzje dotyczące blokady wydatków w ramach poszczególnych części budżetowych podejmowali dysponenci tych części należałoby oczekiwać:

- dodatkowego wyjaśnienia przypadków tych inwestycji, w których na koniec roku pozostały zobowiązania zbliżone, równe lub większe od kwot wydatków zablokowanych – czy był to wybór „mniejszego zła” czy też inne przyczyny?
- również dodatkowego komentarza wymagają te przypadki, gdy mimo blokady środków na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania i nie zafakturowane roboty.

NIK po dokonanej kontroli 20 inwestycji wieloletnich, w tym 8 inwestycji z załącznika do ustawy budżetowej na 2001 r. sformułował tak jak w latach poprzednich – ocenę negatywną wykonania budżetu państwa w zakresie finansowania i realizacji inwestycji wieloletnich. Warto w materiale NIK zwrócić uwagę na następujące sprawy:

- Powtarzanie się nieprawidłowości stwierdzanych w kolejnych kontrolach NIK (na przykład nieprawidłowości w zakresie dokumentacji, realizacji zamówień publicznych, wydatkowania środków na inne nie związane z inwestycjami cele, braku nadzoru) powinno skłonić do podjęcia zdecydowanych działań w odniesieniu do inwestycji wieloletnich. Do takich działań zaliczono wprowadzenie kontraktów wojewódzkich, czyli przekazanie odpowiedzialności i środków na finansowanie inwestycji samorządom – z postawionych przez NIK zarzutów wynika, że przynajmniej w pierwszym roku kontraktów sytuacja w niczym się nie poprawiła.
- Wśród nieprawidłowości wpływających na negatywną ocenę wykonania budżetu 2001 r. łączy się nieprawidłowości powstałe w danym roku z powstałymi w latach minionych (zob. wniosek dotyczący wielokrotnych zmian terminów zakończenia realizacji inwestycji) – wydaje się że należałoby oddzielić ocenę wykonania budżetu danego roku od oceny realizacji inwestycji w wieloletniej perspektywie.
- Sformułowano zarzut, że „mimo braku odpowiedniej dokumentacji, inwestycje te ujęto w kontraktach wojewódzkich i finansowano je środkami budżetowymi”<sup>9</sup> – umieszczenie określonych wieloletnich inwestycji samorządowych w kontraktach następowało z mocy ustawy<sup>10</sup>, a zatem sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

*Sporządziła: Alicja Młynarska – Wichtowska*

**Tabela**

**Wydatki budżetu państwa w 2001 r. na realizację inwestycji wieloletnich państwowych jednostek i zakładów budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców (zwanymi inwestycjami rządowymi) oraz inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego finansowanych w ramach kontraktów wojewódzkich (zwanymi inwestycjami samorządowymi)**  
w tys. zł

---

<sup>9</sup> S.7 informacji NIK

<sup>10</sup> Zob art. 53 Ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, ze zm.).

Nazwa inwestycji	wykonanie 2000	ustawa budżetowa 2001	plan po zmianach 2001**	blokada	wykonanie 2001	dynamika 2001wyk/2001plan po zm.	zobowiązania na koniec roku***
<b>Województwo dolnośląskie</b>							
Wodociąg grup. "Bychowo-Strupina"	356		2 344		2 344	100,0%	
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków	12 500		6 826		6 826	100,0%	
Opera Wrocławska	14 181		23 052		18 203	79,0%	
Szpital w Miliczu	9 006		13 001		10 676	82,1%	
Szpital Miejski "Latawiec" w Świdnicy	8 251		18 118		18 118	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>44 294</b>		<b>63 341</b>		<b>56 167</b>	<b>88,7%</b>	
Stopień wodny Malczyce	0	0	0	0	0		
Zbiornik wodny Topola	28 623	0	33 579	1 420	32 159	95,8%	
Centrum Kliniczne AM we Wrocławiu	30 000	8 900	8 900	0	8 900	100,0%	
Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju	26 689	4 000	4 000	0	4 000	100,0%	4
Biblioteka Główna UW we Wrocławiu		1 000	1 000	550	450	45,0%	275
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>85 312</b>	<b>13 900</b>	<b>47 479</b>	<b>1 970</b>	<b>45 509</b>	<b>95,9%</b>	<b>279</b>
<b>Razem woj. dolnośląskie</b>	<b>129 606</b>		<b>110 820</b>		<b>101 676</b>	<b>91,7%</b>	<b>279</b>
<b>Województwo kujawsko-pomorskie</b>							
Oczyszczalnia ścieków w Toruniu	8 000		4 070		2 034	50,0%	
Oczyszczalnia ścieków w Grudziądzu	1 000		7100		7100	100,0%	
Opera w Bydgoszczy	6 430		18 900		15 613	82,6%	
Szpital Miejski w Grudziądzu	16 646		13 100		13 100	100,0%	
Szpital Dziecięcy w Toruniu	3 760		7 500		4 651	62,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>35 836</b>		<b>50 670</b>		<b>42 498</b>	<b>83,9%</b>	
<b>Razem woj. kujawsko-pomorskie</b>	<b>35 836</b>		<b>50 670</b>		<b>42 498</b>	<b>83,9%</b>	
<b>Województwo lubelskie</b>							
Szpital Wojewódzki w Chełmie	10 000		8 000		7 992	99,9%	
Szpital Rejonowy w Biłgoraju	1 700		4 000		4 000	100,0%	
Szpital rejonowy w Łęcznej	4 000		4 950		4 949	100,0%	

<i>razem inwestycje samorządowe</i>	<b>15 700</b>		<b>16 950</b>		<b>16 941</b>	<b>99,9%</b>	
Drogowe przejście graniczne w Dorohusku		8 000	8 000	4 873	3 127	39,1%	
<i>razem inwestycje rządowe</i>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 873</b>	<b>3 127</b>	<b>39,1%</b>	
<b>Razem woj. lubelskie</b>	<b>15 700</b>		<b>24 950</b>		<b>20 068</b>	<b>80,4%</b>	
<b>Województwo lubuskie</b>							
Collegium Polonicum w Słubicach	10 593	9 870	9 870	2 070	7 800	79,0%	1 235
<i>razem inwestycje rządowe</i>	<b>10 593</b>	<b>9 870</b>	<b>9 870</b>	<b>2 070</b>	<b>7 800</b>	<b>79,0%</b>	<b>1 235</b>
<b>Razem woj. lubuskie</b>	<b>10 593</b>	<b>9 870</b>	<b>9 870</b>	<b>2 070</b>	<b>7 800</b>	<b>79,0%</b>	<b>1 235</b>
<b>Województwo łódzkie</b>							
Oczyszczalnia ścieków w Łodzi	9 460		10 660		10 660	100,0%	
Filharmonia w Łodzi	4 111		6 000		6 000	100,0%	
Pawilon szpitalny w Brzezinach	8 000		7 000		7 000	100,0%	
Szpital w Poddębicach	9 625		12 000		11 998	100,0%	
Szpital Miejski w Radomsku	3 027		13 000		11 294	86,9%	
<i>razem inwestycje samorządowe</i>	<b>34 223</b>		<b>48 660</b>		<b>46 952</b>	<b>96,5%</b>	
Centrum Kliniczno-Dydakt. AM w Łodzi	22 000	15 080	15 080	0	15 080	100,0%	1 500
Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.	2 520	25 818	25 818	10 018	15 800	61,2%	10 018
<i>razem inwestycje rządowe</i>	<b>24 520</b>	<b>40 898</b>	<b>40 898</b>	<b>10 018</b>	<b>30 880</b>	<b>75,5%</b>	<b>11 518</b>
<b>Razem woj. łódzkie</b>	<b>58 743</b>		<b>89 558</b>		<b>77 832</b>	<b>86,9%</b>	<b>11 518</b>

Nazwa inwestycji	wykonanie 2000	ustawa budżetowa 2001	plan po zmianach 2001**	blokada	wykonanie 2001	dynamika 2001wyk/2001plan po zm.	zobowiązania na koniec roku***
<b>Województwo małopolskie</b>							
Ochrona zlewni Raby i Zb.Dobczyckiego	7 000		12 600		12 600	100,0%	
Szpital miejski w Chrzanowie	12 000		11 409		9 464	83,0%	



Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu	3 000		31 061		25 746	82,9%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>22 000</b>		<b>55 070</b>		<b>47 810</b>	<b>86,8%</b>	
Budowa stopnia wodnego Smolice	0	0	0	0	0		
Budowa zbiornika Świnna Poręba	0	0	0	0	0		
III Kampus UJ w Krakowie	42 000	33 080	33 080	20 080	13 000	39,3%	9 844
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>42 000</b>	<b>33 080</b>	<b>33 080</b>	<b>20 080</b>	<b>13 000</b>	<b>39,3%</b>	<b>9 844</b>
<b>Razem woj. małopolskie</b>	<b>64 000</b>		<b>88 150</b>		<b>60 810</b>	<b>69,0%</b>	<b>9 844</b>
<b>Województwo mazowieckie</b>							
Wodociąg Północny w Warszawie	11 125		23 000		21 000	91,3%	
I linia metra w Warszawie	76 664		125 000		111 922	89,5%	
Szpital rejonowy w Garwolinie	3 000		4 000		4 000	100,0%	
Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.	27 497		40 000		36 645	91,6%	
Szpital Rejonowy w Przasnyszu	9 190		41 000		41 000	100,0%	
Szpital w Radomiu-Józefowie	6 963		48 000		47 906	99,8%	
Woj. Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce	21 080		47 000		42 000	89,4%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>155 519</b>		<b>328 000</b>		<b>304 473</b>	<b>92,8%</b>	
Instytut Hemat. i Transf. w Warszawie	1 019	270	770		770	100,0%	5
CSK WAM w Warszawie	12 193	1 709	2 909		2 909	100,0%	
Trasa Armii Krajowej w Warszawie	29 760	17 625	17 625	15 710	1 915	10,9%	3 357
Al. Prymasa 1000-lecia w Warszawie	49 997	50 000	50 000	444	49 556	99,1%	439
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>92 969</b>	<b>69 604</b>	<b>71 304</b>	<b>16 154</b>	<b>55 150</b>	<b>77,3%</b>	<b>3 801</b>
<b>Razem woj. mazowieckie</b>	<b>248 488</b>		<b>399 304</b>		<b>359 623</b>	<b>90,1%</b>	<b>3 801</b>
<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>wykonanie 2000</b>	<b>ustawa budżetowa 2001</b>	<b>plan po zmianach 2001**</b>	<b>blokada</b>	<b>wykonanie 2001</b>	<b>dynamika 2001wyk/2001plan po zm.</b>	<b>zobowiązania na koniec roku***</b>
<b>Województwo opolskie</b>							
Jaz Lipki na Odrze	0	0	0	0	0		
Zbiornik wodny Kozielno na Nysie Kł.	15 932	0	59 029	6 097	52 932	89,7%	
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>15 932</b>	<b>0</b>	<b>59 029</b>	<b>6 097</b>	<b>52 932</b>	<b>89,7%</b>	
<b>Razem woj. opolskie</b>	<b>15 932</b>	<b>0</b>	<b>59 029</b>	<b>6 097</b>	<b>52 932</b>	<b>89,7%</b>	
<b>Województwo podkarpackie</b>							

Szpital rejonowy w Lubaczowie	10 235		11 100		9 835	88,6%	
Wojewódzki Szpital Zesp. w Tarnobrzegu	11 622		19 000		17 442	91,8%	
Szpital Rejonowy w Mielcu	13 016		12 824		11 300	88,1%	
Centrum Sport.-Widow. w Rzeszowie	14 768		25 600		25 600	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>49 641</b>		<b>68 524</b>		<b>64 177</b>	<b>93,7%</b>	
Rozbud. Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka		6 909	6 909	4 209	2 700	39,1%	1 920
<b>razem inwestycje rządowe</b>		<b>6 909</b>	<b>6 909</b>	<b>4 209</b>	<b>2 700</b>	<b>39,1%</b>	<b>1 920</b>
<b>Razem woj. podkarpackie</b>	<b>49 641</b>		<b>75 433</b>		<b>66 877</b>	<b>88,7%</b>	<b>1 920</b>
<b>Województwo podlaskie</b>							
Szpital Ginek.-Położniczy w Białymstoku	9 238		11 240		11 178	99,4%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>9 238</b>		<b>11 240</b>		<b>11 178</b>	<b>99,4%</b>	
Szpitala w Białymstoku (MSW)	10 800	9 000	9 000	2 714	6 286	69,8%	2 539
Instytut Pediatrii AM w Białymstoku	23 261	22 044	22 044		22 044	100,0%	24
Drogowe przejście graniczne w Kuźnicy		24 675	24 675	1	24 674	100,0%	
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>34 061</b>	<b>55 719</b>	<b>55 719</b>	<b>2 715</b>	<b>53 004</b>	<b>95,1%</b>	<b>2 563</b>
<b>Razem woj. podlaskie</b>	<b>43 299</b>		<b>66 959</b>		<b>64 182</b>	<b>95,9%</b>	<b>2 563</b>
<b>Województwo pomorskie</b>							
Falochron Zachodni na Helu	5 200		8 200		8 200	100,0%	
Oczyszczalnia ścieków w Gdańsku	8 738		12 000		7 907	65,9%	
Szpital w Chojnicach	30 000		34 350		34 350	100,0%	
Centrum Traumatologiczne w Gdańsku	100		1 500		238	15,9%	

Nazwa inwestycji	wykonanie 2000	ustawa budżetowa 2001	plan po zmianach 2001**	blokada	wykonanie 2001	dynamika 2001wyk/2001plan po zm.	zobowiązania na koniec roku***
Szpital Wojewódzki w Słupsku	13 344		18 650		18 650	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>57 382</b>		<b>74 700</b>		<b>69 345</b>	<b>92,8%</b>	
<b>Razem woj. pomorskie</b>	<b>57 382</b>		<b>74 700</b>		<b>69 345</b>	<b>92,8%</b>	
<b>Województwo śląskie</b>							
Wodociąg Dzieńkowice	3 000		1 970		1 970	100,0%	
Linia ozonu w Goczałkowicach	22 000		11 000		11 000	100,0%	

Tramwaj. infr. techn. w Katowicach	19 750		23 250		23 250	100,0%	
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	48 389		47 451		46 208	97,4%	
Szpital Miejski w Rybniku	24 800		30 000		30 000	100,0%	
Szpital Miejski w Raciborzu	27 131		9 569		9 569	100,0%	
Stadion Śląski w Chorzowie	33 930		27 300*		27 300	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>179 000</b>		<b>150 540</b>		<b>149 297</b>	<b>99,2%</b>	
Zakład wzbogacania i odsiarczania NSW S.A.	5 100	0	0	0	0		
Wieloprofilowy Szpital Kliniczny w Zabrze	5 000	765	765		765	100,0%	42
Pas startowy na lotnisku w Pyrzowicach	20 000	13 741	13 741		13 741	100,0%	
Drogowe przejście graniczne Zwardoń - Myto		10 400	10 400	4 333	6 067	58,3%	
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>30 100</b>	<b>24 906</b>	<b>24 906</b>	<b>4 333</b>	<b>20 573</b>	<b>82,6%</b>	<b>42</b>
<b>Razem woj. śląskie</b>	<b>209 100</b>		<b>175 446</b>		<b>169 870</b>	<b>96,8%</b>	<b>42</b>
<b>Województwo świętokrzyskie</b>							
Szpital Onkologiczny w Kielcach	42 611		40 000		40 000	100,0%	
Szpital Miejski w Starachowicach	26 955		22 500		19 323	85,9%	
Szpital rejonowy w Opatowie	9 300		10 770		10 770	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>78 866</b>		<b>73 270</b>		<b>70 093</b>	<b>95,7%</b>	
Budowa zbiornika wodnego Wióry	0	0	0	0	0		
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Razem woj. świętokrzyskie</b>	<b>78 866</b>		<b>73 270</b>		<b>70 093</b>	<b>95,7%</b>	
<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>wykonanie 2000</b>	<b>ustawa budżetowa 2001</b>	<b>plan po zmianach 2001**</b>	<b>blokada</b>	<b>wykonanie 2001</b>	<b>dynamika 2001wyk/2001plan po zm.</b>	<b>zobowiązania na koniec roku***</b>
<b>Województwo warmińsko-mazurskie</b>							
Budowa szpitala rej. w Elku	5 313		4 680		4 680	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>5 313</b>		<b>4 680</b>		<b>4 680</b>	<b>100,0%</b>	
Rozbudowa i modernizacja szpitala w Olsztynie	6 000	16 713	16 713	3 847	12 866	77,0%	4 628
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>6 000</b>	<b>16 713</b>	<b>16 713</b>	<b>3 847</b>	<b>12 866</b>	<b>77,0%</b>	<b>4 628</b>
<b>Razem woj. warmińsko-mazurskie</b>	<b>11 313</b>		<b>21 393</b>		<b>17 546</b>	<b>82,0%</b>	<b>4 628</b>
<b>Województwo wielkopolskie</b>							

Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu	15 922		17 500		17 270	98,7%	
Szpital Miejski w Koninie	17 000		22 645		22 645	100,0%	
Szpital Nowe Miasto w Poznaniu	3 000		1 500		1 500	100,0%	
Wielkop. Centrum Onkologii w Poznaniu	7 999		12 715		12 715	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>43 921</b>		<b>54 360</b>		<b>54 130</b>	<b>99,6%</b>	
Budowa Kampusu Morasko UAM w Poznaniu	34 000	47 660	47 660	24 360	23 300	48,9%	2 069
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>34 000</b>	<b>47 660</b>	<b>47 660</b>	<b>24 360</b>	<b>23 300</b>	<b>48,9%</b>	<b>2 069</b>
<b>Razem woj. wielkopolskie</b>	<b>77 921</b>		<b>102 020</b>		<b>77 430</b>	<b>75,9%</b>	<b>2 069</b>
<b>Województwo zachodniopomorskie</b>							
Szpital wojewódzki w Koszalinie	2 678		600		600	100,0%	
Paw. Położn.-Gin. w Stargardzie Szczec.	14 000		14 750		14 750	100,0%	
Szpitala po b.AR w Białogardzie	5 254		10 000		10 000	100,0%	
<b>razem inwestycje samorządowe</b>	<b>21 932</b>		<b>25 350</b>		<b>25 350</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Razem woj. zachodniopomorskie</b>	<b>21 932</b>		<b>25 350</b>		<b>25 350</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Inwestycje ogólnopolskie</b>							
Autostrada A-4 Wrocław-Gliwice	141 995	276 785	276 785	19 442	257 343	93,0%	
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy	38 386	34 643	34 643	0	34 643	100,0%	6 905
<b>razem inwestycje rządowe</b>	<b>180 381</b>	<b>311 428</b>	<b>311 428</b>	<b>19 442</b>	<b>291 986</b>	<b>93,8%</b>	<b>6 905</b>
<b>Razem ogólnopolskie</b>	<b>180 381</b>	<b>311 428</b>	<b>311 428</b>	<b>19 442</b>	<b>291 986</b>	<b>93,8%</b>	<b>6 905</b>
<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>wykonanie 2000</b>	<b>ustawa budżetowa 2001</b>	<b>plan po zmianach 2001**</b>	<b>blokada</b>	<b>wykonanie 2001</b>	<b>dynamika 2001wyk/2001plan po zm.</b>	<b>zobowiązania na koniec roku***</b>
<b>Razem inwestycje wieloletnie</b>	<b>1 308 733</b>	<b>1 713 307</b>	<b>1 758 350</b>		<b>1 575 918</b>	<b>89,6%</b>	<b>44 804</b>
<b>w tym:</b>							
<b>rządowe</b>	<b>555 868</b>	<b>638 687</b>	<b>732 995</b>	<b>120 168</b>	<b>612 827</b>	<b>83,6%</b>	<b>44 804</b>
<b>samorządowe</b>	<b>752 865</b>	<b>1 074 620</b>	<b>1 025 355*</b>		<b>963 091</b>	<b>93,9%</b>	

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 r. oraz informacji Ministerstwa Gospodarki o realizacji kontraktów wojewódzkich w 2001 r.

\*w tym 300 tys. zł z rezerwy ogólnej RM na zakup krzesełek.

\*\* w przypadku inwestycji samorządowych jest to kwota wynikająca z kontraktu

\*\*\*brak takich danych w odniesieniu do inwestycji samorządowych